



verificação e manutenção da rede de gás

919 798 614
furtado.luisamorim@gmail.com



PME Ider¹³





verificação e manutenção da rede de gás

A Luis Amorim conta com mais de 10 000 clientes ligados à rede de gás natural. Agora, queremos verificar se as vossas condições de segurança ainda se mantêm.

Podemos com a vossa ajuda construir um novo serviço que verifique a segurança da rede de gás, os melhores valores de consumo e o bom funcionamento do contador e dos aparelhos instalados na vossa casa. Este serviço tem como objectivo prevenir eventuais problemas futuros, e aumentar a eficiência e a durabilidade dos aparelhos.

A manutenção e conservação da rede de gás inclui a análise e revisão da instalação de gás e dos equipamentos a ela associados a qual comporta o diagnóstico das partes visíveis da instalação; verificação do local da instalação e dos dispositivos de corte dos equipamentos a gás; verificação da válvula de corte da instalação; verificação de estanquidade da instalação; verificação das condições de ventilação e exaustão dos equipamentos de combustão; verificação das condições de funcionamento dos aparelhos a gás; verificação da qualidade da queima dos aparelhos a gás; verificação da ligação dos aparelhos a gás; concentração do monóxido de carbono (serão tomadas todas as medidas necessárias de acordo com a vontade do cliente) - 35,00€+IVA/30min.

Os trabalhos de manutenção periódicos (aparelhos) inclui a verificação do bom funcionamento de todos os elementos de segurança e a sua regulação; determinar o grau de limpeza da câmara de combustão e caso esta esteja suja, desmontar a câmara de combustão e retirar o limitador e limpar a câmara aplicando um jacto forte de água. Caso a sujidade seja persistente mergulhar as lâminas em água quente com detergente e limpar cuidadosamente e se for preciso, descalcificar o interior do permutador de calor e os tubos de ligação, montar a câmara de combustão utilizando novas juntas e montar o limitador no suporte - 35,00€+IVA/30min.

Não se esqueça que a prevenção é a sua melhor opção para garantir a segurança da rede de gás em sua casa. A rede de gás deve ser tratada periodicamente e com a máxima atenção pois esta está disposta a um conjunto de variáveis em que pode trazer consequências desastrosas.



A PREENCHER PELO CLIENTE:

Nº Ordem de Serviço: _____

CLIENTE: _____

MORADA: _____

CÓD. POSTAL: _____ LOCALIDADE: _____ NIF: _____

TELEFONE: _____ TELEMÓVEL: _____ EMAIL: _____

DATA: ____/____/____ OUTROS CONTACTOS: _____

VERIFICAÇÃO 5 OU MAIS CLIENTES - A PARTIR DE 35,00€+IVA/cliente* VERIFICAÇÃO 1 CLIENTE - 50,00€+IVA/cliente* TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE GÁS - 35,00+IVA/cliente (média de 30min.)

*REVISÃO DE TEMPO MÉDIO 30min. ISE FOR DO INTERESSE DO CLIENTE AUMENTAR O TEMPO, ESTE SERÁ COBRADO PELO VALOR/30min.+IVA); EVENTUAIS PEÇAS NÃO INCLUIDAS NO PREÇO;
TODOS OS SERVIÇOS SÃO PAGOS NO ACTO DA CONCLUSÃO DA VERIFICAÇÃO.

IMPORTANTE: Para que a sua instalação de gás funcione sempre correctamente deve proceder à sua verificação técnica anualmente.

DESCRIÇÃO DA AVARIA:

A PREENCHER PELA LUÍS AMORIM UNIP, LDA:

TRABALHOS REALIZADOS:

EQUIPAMENTOS TESTADOS:

 PLACA A GÁS FORNO A GÁS OK ESQUENTADOR CALDEIRA OK

TIPO / MARCA / MODELO

TRABALHO TERMINADO:

SIM NÃO

OBSERVAÇÕES:

Emissão de acordo com o disposto nº 1 de artigo 11º do Decreto-Lei nº 521/99 de 1 de dezembro.

SIM NÃO

O CLIENTE CONFORMA QUE NO FINAL DA VERIFICAÇÃO/REVISÃO TÉCNICA GERAL, TODA A INSTALAÇÃO, FICOU EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E QUE FORAM REALIZADOS ENSAIOS
À SUA INSTALAÇÃO.

CLIENTE: _____

TÉCNICO: _____



A PREENCHER PELO CLIENTE:

Nº Ordem de Serviço: _____

CLIENTE: _____

MORADA: _____

CÓD. POSTAL: _____ LOCALIDADE: _____ NIF: _____

TELEFONE: _____ TELEMÓVEL: _____ EMAIL: _____

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE GÁS

- COLUNA MONTAGEM AtÉ 15 fogos - 75,00€+IVA (média de 3 horas)
- COLUNA MONTAGEM SUPERIOR A 15 fogos - SUJEITO A ORÇAMENTO

IMPORTANTE: Para que a sua instalação de gás funcione sempre correctamente deve proceder à sua verificação técnica anualmente.

DESCRIÇÃO:

A PREENCHER PELA LUÍS AMORIM UNIP. LDA:

TRABALHOS REALIZADOS:

EQUIPAMENTOS TESTADOS:

- CAIXAS DE CORTE GERAL CAIXAS DE CONTADORES OK
- OK CONSTRUÇÃO CIVIL / PINTURA OK

Seviço de vigilância permanente; eventuais peças não estão incluídas no preço.

 COLUNA MONTANTE OK
 TRABALHO TERMINADO:
SIM NÃO

OBSERVAÇÕES:

Emissão de acordo com o disposto nº 1 de artigo 11º do Decreto-Lei nº 521/99 de 1 de dezembro.

SIM NÃO

O CLIENTE CONFORMA QUE NO FINAL DA VERIFICAÇÃO/REVISÃO TÉCNICA GERAL, TODA A INSTALAÇÃO, FICOU EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E QUE FORAM REALIZADOS ENSAIOS À SUA INSTALAÇÃO.

CLIENTE: _____

TÉCNICO: _____

ETIQUETA A COLOCAR JUNTO DO EQUIPAMENTO DE GÁS



Para garantir que o consumo de gás e a emissão de gases se mantêm em valores de excelência, é obrigatório que o aparelho seja verificado anualmente.

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DA REDE DE GÁS

VERIFICADO EM: ____ / ____ / ____ TÉCNICO: _____

A VERIFICAR EM: ____ / ____ / ____ _____

VERIFICADO EM: ____ / ____ / ____ TÉCNICO: _____

A VERIFICAR EM: ____ / ____ / ____ _____

VERIFICADO EM: ____ / ____ / ____ TÉCNICO: _____

A VERIFICAR EM: ____ / ____ / ____ _____

VERIFICADO EM: ____ / ____ / ____ TÉCNICO: _____

A VERIFICAR EM: ____ / ____ / ____ _____

VERIFICADO EM: ____ / ____ / ____ TÉCNICO: _____

A VERIFICAR EM: ____ / ____ / ____ _____

919 798 614
furtado.luisamorim@gmail.com



