R. BORMANN & SOHN

REPARATURAUFTRAG

Auftrags-Nr.: _____

Auftraggeber:	
Bst. / Kst. / Ref. Code:	
Ansprechp. / E-mail f. KVA:	

Auftragnehmer:

rabo R. BORMANN & SOHN

Dorfstraße 11
01734 Rabenau-Lübau

Tel.: 0351 - 65 20 93-0
Fax: 0351 - 65 20 93-5

reparatur@rabo-bormann.de

GERÄT:

Fabrikat	Typ	Serien-Nr.	Inv.-Nr.

- ☐ Baunivellier
- ☐ Bautheodolit
- ☐ Totalstation
- ☐ GPS RTK Rover
- ☐ el. / Ing. Niv.
- ☐ el. / Ing. Theo
- ☐ Robotikstation
- ☐ Multilinenlaser
- ☐ Rotationslaser
- ☐ 2-Achs-Neig.-Laser
- ☐ Kanalbaulaser
- ☐ Kabelsuchgerät Rx ☐ Sender Tx
- ☐ leichtes Fallgewicht (LFG)
- ☐ Maschinenempfänger
- ☐ elektron. Schlauchwasserwaage

ZUBEHÖR:

- ☐ Behälter
- ☐ Wandhalterg.
- ☐ Akku
- ☐ Laserbrille
- ☐ Bed.-anleitung
- ☐ Energie-Kabel
- ☐ Ladegerät
- ☐ Magnetzieltafel
- ☐ Fernbedienung
- ☐ Handempfänger
- ☐ Halteklammer
- ☐ Zieltafelständer + Zieltafel ☐ kl. ☐ gr.
- ☐ Magnethalter
- ☐ Stellfüße
- ☐ Controller
- ☐ Drucker f. LFG
- ☐ Fernanzeige
- ☐ Gerinneplatte
- ☐ Sendezange
- ☐ Hausanschl.-Set

- ☐ **Service (Überprüfung & Justage)**
- ☐ **Reparatur**
- ☐ Garantieantrag – nur mit gültigem Kaufbeleg möglich

- ☐ Kostenvoranschlag generell
- ☐ Sofort-Freigabe bis _____ EUR netto

Anderenfalls werden Reparaturen bis 30 % über der Servicepauchale sofort ausgeführt.

FEHLERBESCHREIBUNG/BEMERKUNGEN:

☐ **REPARATURERSATZGERÄT erforderlich** Mietvertrag vom: _____ Inv. Nr.: _____

ACHTUNG: Maximale Mietberechnung 5 Arbeitstage, vorausgesetzt der Kostenvoranschlag wird innerhalb von 2 Arbeitstagen freigegeben!

Die Auftragsbearbeitung erfolgt zu den umseitig abgedruckten Leistungsbeschreibungen und Bedingungen.

Ort, Datum _____ Unterschrift Auftragnehmer _____ Unterschrift Kunde / Name in Druckbuchstaben _____

Schnelle und fachmännische Reparatur und Wartung aller Typen

Anerkannte, autorisierte Fachwerkstatt

Einbau von Originalersatzteilen





Nivelliergerät

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Libelle justieren – Nulllage überprüfen und justieren – Optik reinigen – Kompensator überprüfen (Abläufe, Anschläge, Pendelfaktor und Mitte prüfen) – Erstellung eines Prüfprotokolls

optisch 55,00 € / elektr. 85,00 € (pro Gerät)

Theodolit

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Libelle justieren – Höhen- und Seiten-Nulllage justieren – Lotablauf justieren – Horizontal- und Vertikal-Exzentrizität überprüfen – Optik reinigen – Kompensator überprüfen (falls vorhanden) – Erstellung eines Prüfprotokolls

optisch 97,00 € / elektr. 117,00 € (pro Gerät)

Linienlaser

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Achsen überprüfen und justieren (je nach Gerätetyp) – Akku bzw. Batterien prüfen – Nivelliereinheit überprüfen – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

65,00 € (pro Gerät)

Rotationslaser

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Achsen überprüfen und justieren – Akku-Kapazität messen – Akku laden – alle weiteren optischen und elektronischen Werte prüfen und justieren (je nach Gerätetyp) – Optik reinigen – Kompensator überprüfen – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

85,00 € (pro Gerät)

Neigungs-Rotationslaser

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Achsen überprüfen und justieren – Akku-Kapazität messen – Akku laden – alle weiteren optischen und elektronischen Werte prüfen und justieren (je nach Gerätetyp) – Optik reinigen – Kompensator überprüfen – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

97,00 € (pro Gerät)

Kanalbaulaser

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Achsen überprüfen und justieren – Akku-Kapazität messen – Akku laden – alle weiteren optischen und elektronischen Werte prüfen und justieren (je nach Gerätetyp) – Optik reinigen – Kompensator überprüfen – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

97,00 € (pro Gerät)

Kabelsuchgerät

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Batterien prüfen – Tiefenmessungstest – Empfindlichkeitstest – Software-Update (wenn verfügbar) – Sender und Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

97,00 € (pro Gerät)

Leichtes Fallgewicht

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Batterien prüfen – Drucker (falls vorhanden) Akku-Kapazität messen – Akku laden – Kalibrierung – Erstellung eines Kalibrierprotokolls

397,00 € (pro Gerät)

GNSS-System

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – elektronische Libelle prüfen (falls vorhanden) – Software-Update (wenn verfügbar) – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen – Erstellung eines Prüfprotokolls

ab 290,00 € (pro Gerät)

Totalstation

Gerät auf volle Funktionstüchtigkeit prüfen – Gerät reinigen – Libelle justieren – Höhen- und Seiten-Nulllage justieren – Lotablauf justieren – Justierung von Vertikal- und Horizontalkreis – Winkelprüfung – Optik reinigen – Kompensator überprüfen – Distanzmesser prüfen – Software-Update (wenn verfügbar) – Zubehör (falls vorhanden) auf Funktion und Vollständigkeit prüfen- Erstellung eines Prüfprotokolls

ab 610,00 € (pro Gerät)

Reparaturen, der Austausch defekter Teile oder Baugruppen, Ersatzteile sowie die dafür erforderliche Arbeitszeit sind nicht im Servicepreis enthalten.
Bei Nichtausführung der Reparatur werden für die Erstellung des Kostenvoranschlags pauschal 80 % des jeweiligen Servicepreis berechnet. Dieser Betrag kann innerhalb von drei Monaten bei einem Neukauf verrechnet werden.
Alle Servicepreise verstehen sich zzgl. Transport- und Verpackungskosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der Firma rabo R. BORMANN & SOHN.

Reparatur-Ersatzgeräte:
Als Service-Kunde erhalten Sie bei Nutzung eines Reparatur-Ersatzgerätes besonders günstige Mietpauschalen.

MIETSERVICE:
Nutzen Sie auch unseren umfangreichen Mietpark. Wählen Sie für Ihr Bauvorhaben das optimale Gerät. Bitte fordern Sie unsere Mietpreisliste an.

R. BORMANN & SOHN

rabo® Alles im Lot!

Reparaturauftrag

Kunde

Auftragnehmer R. Bormann & Sohn Inh. Dirk Bormann
Dorfstraße 11 | 01734 Rabenau-Lübau
reparatur@rabo-bormann.de

◯ KVA generell ◯ Frei bis 30% über Servicepauschale ◯ Sofort-Freigabe bis